

Form Rev. Tarihi : 03.03.2020 Form No: F.7.2.06 Rev No: 01

Form: Buhar Kazanı Devreye Alma

BUHAR KAZANI KURULUM VE DEVREYE ALMA KONTROL FORMU

STEAM BOILER INSTALLATION & START-UP CHECK-OFF FORM

Müşteri Firma / Customer Company:	Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.
Müşteri Temsilcisi / Cust.Representative	Sn.Özkan ULUDAĞ
Adres / Adress :	Bandırma Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. BAN-1 DGÇS Bandırma/Balıkesir
Kazan / Boiler Model :	SBK200 + SPH260
Seri No / Serial No :	SBK100121901
Sipariş - Teklif No / Order-Offer No:	NK-19-059_rev04
Yakıt Cinsi / Fuel Type :	Doğalgaz
Devreye Alan Teknisyen / Start-up Technician:	Ömer Faruk UYGUN
Tarih / Date :	09.06.2020

1 - GENEL / GENERAL

Kazanın devreye alınması işlemi konusunda tecrübeli ve yeterli bilgiye sahip bir kazan ve brülör teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.

Devreye alma esnasında müşteriyi temsilen bir veya birden fazla kişinin hazır bulunması gereklidir. Bu kişi veya kişiler devreye alma esnasında yakıt, su, elektrik ve havalandırmanın sağlanmasından sorumlu olacakları gibi kazanın işletmesinden de sorumlu kişiler olmalıdır.

Bazı durumlarda yerel gaz dağıtım şirketi yetkilisinin devreye alma aşamasında bulunması gerekebilir. Akkaya haricindeki marka brülörlerin devreye alma işlemi bölgesel yetkili servis tarafından yapılmalıdır ve bu servis elemanı kazan devreye alma işlemi esnasında işyerinde bulunmalıdır. Bu durum brülörün garanti kapsamına alınması için önemli ve müşteri sorumluluğundadır.

Devreye alma öncesi sistemle ilgili dokümanlar çizimler ve diyagramlar teknisyen tarafında incelenmelidir.

A thoroughly qualified and experienced Boiler and Burner Technician should be employed to provide the initial boiler start-up, as well as any subsequent servicing.

A representative of the Owner and/or person or persons responsible for operating and maintaining the unit should be present during the initial start-up to assume responsibility for fuel, water, electrical and vent systems. A Service Representative may also be required by the local utility on gas fired equipment. For the burners other than Akkaya Burners a local service representative may be required for future guarantee & service conditions this subject is under customer's responsibilty. Instructions regarding the proper care and maintenance of the unit should be outlined with these people present. In some States or Jurisdictions it is required that the Boiler Inspector be notified or present before start-up.

Before beginning start-up, the start-up technician should thoroughly study installation instructions and become completely familiar with the exact sequence of operation and boiler controls. This should include review of wiring schematic, and the Boiler Gas Train components.

aya Isı Mak. ve Doğ. San. Ve Tic. A.Ş	i	<u>Müşteri Yetkilisi</u>
	7	



 Form Rev. Tarihi : 03.03.2020
 Rev No: 01

 Form No: F.7.2.06
 Form : Buhar Kazanı Devreye Alma

- 2 GEREKLİ EKİPMAN / EQUIPMENT REQUIRED
- a El aletleri / Hand Tools
- b Baca gazı analiz cihazı / Combustion gas analyser
- c Voltmetre / Voltmeter
- d Uygun manometer / Proper manometer
- e Gaz kaçak control sabunu / Soap for gas leakage control

Akkaya Isı Mak. ve Doğ. San. Ve Tic. A.Ş	<u>Müşteri Yetkilisi</u>



Form Rev. Tarihi : 03.03.2020 Form No: F.7.2.06 Rev No: 01

Form : Buhar Kazanı Devreye Alma

No	İşlem / Process	Evet /	Hayır	Açıklama / Remarks
		Yes	/ No	,
1	Buhar kazanı, gaz, elektrik ve tesisat için gerekli yasal izinler alınmış.	х		
	(Required Installation Permits obtained on boiler, electrical, vent, gas and plumbing.)			
2	Buhar kazanı yeterli dayanıklılıkta beton veya yanmaz bir zemin üzerinde	х		
-	kurulmuş. Katı yakıtlı sistemler için ocak altı özel kaide uygun yapılmış.	^		
	(Boiler installed on a concrete floor or non-combustible base. For solid fuel fired			
	systems proper basement for the combustion chamber is done.)			
3	Buhar kazanı dış hava şartları ve rüzgardan etkilenmeyecek bir odaya kurulmuş.	х		Konyetnerler içerisinde yanıcı
	Oda içerisinde yanıcı madde ve duman bulunmamaktadır.			madde ve duman
	(Boiler installed in approved room and properly protected from weather and drafts. Insure no flammable materials or fumes are in room or can enter room.)			bulunmamaktadır.
4	Kazan imalatçının tarfi ettiği şekilde kurulmuş ve yerleştirilmiş. Temizleme, bakım	×		
-	ve tamir için gerekli boşluklar bırakılmış, elektrik kontrol panosuna rahat erişim	^		
	sağlanmış.			
	(Boiler installed in accordance with manufacture's instructions and code,			
	adequate space for accessibility to inspect and service. Proper control panel			
<u> </u>	access and clearance.)			
5	İmalatçının önerdiği veya standartların öngördüğü şekilde havalandırma	×		Her 2 konteynerde de uygun
	açıklıkları bırakılmış. (Proper air openings provided conforming to Code and Manufacturer's			büyüklükte havalandırma menfezleri bırakılmıştır.
	instructions.)			memezien birakılınıştır.
6	Kazan dairesinde negative basınç – vakum yok. Eğer ortamda emiş fanı varsa	х		
	kazan alevi bu fandan etkilenmiyor. Emiş fanı sistem dizaynı gerekli olabilir.			
	(Insure no negative pressure in room. If any sort of exhaust fans are present in			
	boiler room, insure that boiler draft is not affected. Draft inducer and engineered			
7	flue system may be required.) Uygun su tasfiye ve su yumuşatma sistemi var.			Cistom kimovesel dansi ünitesi
7	(Provisions for proper boiler Water Treatment and water softening.)			Sistem, kimayasal dozaj ünitesi ve kompakt degazör ünitesiyle
	(Provisions for proper boller water freatment and water softening.)			donatilmistir.
8	Kazan elektrik panosuna uygun elektrik beslemesi yapılmış. Pompaların ve	х		,
	brülörün elektrik beslemesi diyagrama uygun olarak yapılmış.			
	(Proper electrical service to boiler with disconnect per Code and proper feed			
<u> </u>	pump wiring per diagram.)			
9	Uygun topraklama bağlantısı kazan panosuna yapılmış. (Proper earth ground connected to boiler control board.)	х		
10	Kimyasal dozajlama pompası elektrik bağlantısı yapılmış.	×		
	(Chemical feed pump wired properly.)			
11	Emniyet vanaları tipi ve kapasitesi kazana uygun.	х		Sistemde yer alan tüm emniyet
	(Safety valve type, setting and capacity, is appropriate and correct for boiler.)			ventilleri çalışma koşullarına göre
12	Emniyet ventilleri çıkışları ayrı ayrı ve emniyet ventili çıkış ağzı çapındaki boru ile	x		set edilmiştir. Sistemde yer alan tüm emniyet
'2	kazan dairesi dışında emniyetli bir yere çıkarılmış. Borular uygun şekilde	^		ventil çıkışları ayrı olarak
	sabitlenmiş.			konteyner dışına emniyetli bir
	(Safety valve discharge independently piped same size with safety valve eixt			şekilde çıkarılmıştır.
	flange, discharging to safe location. Pipe properly supported and union provided.)			
13	Uygun çapta ve yükseklikte baca kazana bağlanmış.	х		
	(A flue gas stack with proper diameter and height is connected to the boiler.)			
14	Kondens tankı – pompa ve pompa kazan arası borulama uygun şekilde yapılmış.			Degazör tankı - pompa ve pompa
	(Connection between feed water tank – pumps and pump – boiler was made.)			- kazan arası borulama uygun şekilde yapılmıştır.
15	Pompa grubu vanaları, çek valfleri ve filtreleri doğru yönde ve tam olarak	х	-	şekilde yapılmıştır.
'3	bağlanmış.	^		
	(Pump group valves, check valves and strainers are completely connected facing			
	to right direction.)			

Akkaya Isı Mak. ve Doğ. San. Ve Tic. A.Ş	<u>Müşteri Yetkilisi</u>



Form Rev. Tarihi : 03.03.2020 Form No: F.7.2.06 Rev No: 01

Form : Buhar Kazanı Devreye Alma

No	İşlem / Process	Evet / Yes	Hayır / No	Açıklama / Remarks
16	Pompa motor değerleri ve panodaki salt malzeme güç değerleri uygun. (Pump motor electrical values and the control panel power components are suitable.)	х		
17	Kazan su girişindeki vana ve çek valf doğru olarak bağlanmış. (The stop valve and the check valve at the water inlet of the boiler are connected in proper position.)	х		
18	Kondens tankı giriş solenoid vana grubu ve seviye kontrol şamandırası bağlanmış. (Seleonid valve at the softened water inlet of return tank and the level controller are connected.)			Sistemde kondens tankı mevcut değildir. Su giriş selenoid vana grubu degazör tankı üzerine monte edilmiştir.
19	Su yumuşatma cihazına yeterli basınç ve debide taze su bağlantısı yapılmış. (Raw water at proper flow rate and pressure is connected to the inlet of water softener.)			Degazör tankına yeterli basınç ve debide demineralize su bağlantısı yapılmış.
20	Su yumuşatma cihazı ve kondens tankı arası su bağlantısı yapılmış. (Piping between return tank and the water softener is done.)			Sistemde kondens tankı mevcut değildir.
21	Kondens tankı ısıtıcılı tipse uygun buhar bağlantısı ve sıcaklık kontrol ekipmanları bağlanmış. (If the return tank has a heater. The steam pipeline and the temperature controller must be connected.)			Sistemde kondens tankı mevcut değildir.
22	Kondens tankı taşma borusu uygun bir drenaja bağlanmış.	х		Sistemde kondens tankı mevcut
23	(Return tank flow pipe has been connected to a proper drainage.) Kazan kontrol kollektörü kazan üzerine bağlanmış ve su seviye göstergeleri, manometreler, basınç anahtarları monte edilmiş. (Boiler control header is connected. Level indicators, manometers and pressure switches are assembled.)	х		değildir.
24	Kazan blöf hattı kollektörü bağlanmış. (Boiler blowdown and drain header is connected.)	х		
25	Blöf tankı aksesuarlarıyla birlikte uygun bir şekilde monte edilmiş, blöf hatları ve drenaj bağlantısı yapılmış. (The blowdown vessel is assembled with its accessories. Blowdown lines and the drain piping is finished.)	х		Blöf hatları ve drenaj bağlantıları yapılarak emniyetli bir şekilde konteynerlerin dışına alınmıştır.
26	Yakıt tankı kurulmuş ve uygun filitre ve kesme vanasına sahip yakıt hattı yapılmış. Ağır yağ yakan tesislerde ara ısıtıcı tank veya günlük yakıt tankı kurulmuş. Gaz yakan tesislerde yeterli debi ve basınçta gaz bağlantısı gerçekleştirilmiş. Katı yakıtlı sistemlerde, yakma şekline (ızgara veya stoker) uygun ebatta ve kalorifik değerde yakıt temin edilmiş. (Fuel tank is provided and the piping from tank to the burner is done with a proper filter and stop valve. For heavy oil users a preheating tank or daily usage tank must be installed. For gas consuming plants, gas must be provided with proper flow rate and pressure. For solid fuel users, proper fuel with suitable dimensions to the firing style (manuel feeding with grates or underfeed stocker etc.) must be provided.)			

Akkaya Isı Mak. ve Doğ. San. Ve Tic. A.Ş		<u>Müşteri Yetkilisi</u>
]	



Form Rev. Tarihi : 03.03.2020 Form No: F.7.2.06 Rev No: 01

Form : Buhar Kazanı Devreye Alma

No	İşlem / Process	Evet /	Hayır	Açıklama / Remarks
		Yes	/ No	
27	Gerekli durumlarda yetkili mercii, gaz dağıtım şirketi v.b. haberdar edin.	х		
	(Notify Boiler Inspection Jurisdiction if required.)			
28	Tüm elektrik terminal, klemens ve bağlantılarını sıkıştırın.	х		
	(Tighten all electrical terminals, conduit and linkages.)			
29	Sistem montajcısı, tesisatçı firma veya yetkili kişi gaz sayacı sonrası vanaları açarak, güvenli bir şekilde hatta gaz gelmesini sağlamalıdır. Güvenli bir şekilde	х		
	hattaki sıkışan hava brülör gaz valfleri öncesinde dışarı tahliye edilmelidir. Bir			
	miktar gazın kazan içerisine kontrollü bir şekilde atılmasına müsade edilebilir.Sıvı			
	yakıtlı sistemler için yakıt vanaları açıldıktan sonra boru hattından yeteri kadar yağ			
	boşaltılmalı ve hat içerisindeki pislik, curuf ve metal kalıntıları temizlenmelidir.			
	Brülör pompa girişinden yeterli miktarda temiz yakıt gelene kadar yakıt			
	akıtılmalıdır.Stokerli katı yakıtlı sistemlerde yakıt bunkere doldurulmalıdır. Daha			
	sonra stoker redüktör kontaktörüne basılarak yanma teknesi içerisine üst seviyeye			
	kadar yakıt doldurulmalıdır. Izgaralı sistemlerde ise yakıt ızgara yüzeyini homojen			
	bir şekilde 20 cm kaplayacak şekilde kazan içerisine yakıt yüklenmelidir.			
	(System installer, plumber, owner and/or Gas Co. technician shall if safe turn on			
	gas at meter and bleed air from gas line to proper safety standards if required to			
	allow safe gas flow to boiler.For oil fuels the oil valves has to be opened by			
	authorized person and allow some fuel to flow until clean and sufficient fuel is			
	obtained in the inlet hose of the burner pump. For solid fuel systems with stocker,			
	fuel must be filled into the bunker then the stocker feeder motor must be			
	operated by pushing the contactor of this motor until the fuel is reached to the top			
	level of the stocker's fireplace. For the manual feeding grate systems fuel must be			
	loaded onto the grates approximately 20 cm to cover all the grate surface			
	homogenous)			
30	Kazan buhar çıkış vanasını kapatın.	x		
	(Close the main steam valve on the boiler.)			
31	Brülörün kazan ön kapağına veya külhana uygun bir şekilde bağlandığını kontrol	х		
	edin, somunları sıkın. Katı yakıtlı sistemlerde fan veya stokerin uygun şekilde			
	yerleştiğini ve monte edildiğini kontrol edin.			
	(Check burner for proper position on boiler front door and tighten the nuts that			
	connects the burner to the boiler. For solid fuel fired systems stocker and fan must			
72	be installed properly.)	<u> </u>		
32	Su besleme hattındaki vanaları açın. Pompaları asla susuz çalıştırmayın.	×		
	Pompaların giriş ve çıkışındaki vanaların açık olduğundan emin olun. Pompanın hava atma ağzından su gelene kadar havayı tahliye edin. Su tankındaki su			
	seviyesinin normal olduğunu ve şamandırasının çalıştığını control edin. (Open water supply and boiler feed water valves. Never operate the boiler feed			
	pump with any valve in the suction or discharge piping closed as this will damage			
	the pump. Open air vent on the pump and discharge air until water comes from			
	this point. Check for water and proper float valve level in return tank.)			
	uns point. Check for water and proper float valve level in return tank.)	L		

Akkaya Isı Mak. ve Doğ. San. Ve Tic. A.Ş	<u>Müşteri Yetkilisi</u>



Form Rev. Tarihi : 03.03.2020 Form No: F.7.2.06 Rev No: 01

Form : Buhar Kazanı Devreye Alma

No	İşlem / Process	Evet /	Hayır	Açıklama / Remarks
33	Ana şalter kapalıyken kazan elektrik bağlantılarını diyagrama göre kontrol edin.	Yes	/ NO	
33	Eğer güvenli ise kazan elektrik beslemesini ve sigortaları açın. Alarm sesi	^		
	duyulacak, alarm sustur butonuna basın ve sireni susturun.			
	Check electrical wiring per wiring diagram. With Boiler Control Switch off . Turn			
	on electricity to boiler if safe. An alarm sound will be heard, press the alarm reset			
	button to sound off the alarm.)			
34	Pompa 1 on/off şalterini açın, pompaya enerji gidecektir. Pompanın doğru	х		
	çalıştığını ve dönüş yönünü kontrol edin. Kazanı doldurun.			
	(Turn on the Pump1 on/off switch then the pump will be energized. Check pump			
	for proper start, stop and rotation. Fill the boiler.)			
35	Su seviye kontrol cihazının doğru çalıştığını gözlemleyin. Pompa su seviye	х		Su seviye kontrol cihazı testleri
	göstergesinin orta noktasını biraz geçince durmalıdır. Düşük su seviye alarmı			yapılmıştır.
	susmalıdır.			
	(Check water level control for proper pump shut-off at slightly above center of			
	glass. Low level alarm must be off.)			
36	Kazan kapağı karşısında ve patlama kapağı önünde ve yanında kimsenin	х		
	bulunmadığından emin olun. Soğuk kazanı ateşlerken alev geri tepmesi ve alev			
	patlaması olabilir, dikkat edin.Brülörü kendi şalterinden açın. Katı yakıtlı			
	sistemlerde yakıtı tutuşturun.			
	(Insure no personnel are near boiler door. Note: flame rollout could occur on cold			
	boiler start up so insure safety of all present.Turn on the burner from its own			
	burner on/off switch.For solid fuel system fire the fuel)			
37	Brülör ve yakıcının alevini gözlemleyin. Brülörü açıp kapayarak ateşleme sistemin	i x		Baca gaz analiz cihazı yardımı ile
	kontrol edin. Baca gaz analiz cihazı yardımı ile hava-yakıt ayarlarını düzenleyin.			hava-yakıt ayarı yapılmıştır.
	(Check burners for bad burning or burning on orifice. Re-light boiler. Check ignitor	1		
	and flame light-off system for proper operation. Adjust the fuel-air ratio with the			
-	help of gas analyzer.)		<u> </u>	
38	Prezostat veya basınç kontrol cihazı ayarlarını istenen seviyeye getirin. İşletme	x		
	ihtiyaçlarına uygun diferansiyel ayarlarını yapın. Basınç kontrolü sistem			
	konfigürasyonuna göre değişiklik gösterebilir.Elektrik bağlantı şemasına bakın.			
	(Set operating control to desired steam pressure. Adjust differential to suit job conditions. The pressure control may vary due to the control system for each boiler]		
	(digital controller or pressure switch). Please check this from the boilers wiring			
	diagram.)			
39	Yüksek basınç alarmını ve brülörün devre dışı kalıp kalmadığını kontrol edin.	×		Yüksek basınç alarm testleri
39	(Check operation of high limit control by setting pressure to the limits.)	^		yapıldı.
40	Basınç kontrol sistemini yüksek seviyeye ayarlayarak emniyet ventillerinin ayar	×		Sistemde yer alan tüm emniyet
~~	seviyesinde açıp açmadığını kontrol edin.	^		ventili testleri gerçekleştirildi.
				Tomas contain ger gennegtimen
41		x		Sistem kontrol panosu kısa devre
l		^		
41	(By increasing the pressure adjustment from controller make the safety valves open. Check whether these valves open at adjusted pressure level.) Pano içerisinde ve kazan üzerinde emniyet sistemlerini devre dışı bırakan hiç bir köprüleme kablosu bağlanmadığından ve kısa devre yapılmadığından emin olun. (Insure that no wires have been connected to panel which will by pass any safety controls or interfere with proper boiler operation.)	х		Sistem kontrol panosu kısa devre testleri yapıldı.

Akkaya Isı Mak. ve Doğ. San. Ve Tic. A.Ş	<u>Müşteri Yetkilisi</u>



<u>Form Rev. Tarihi : 03.03.2020</u> <u>Rev No: 01</u>

Form No: F.7.2.06 Form : Buhar Kazanı Devreye Alma

3 - KAZAN KURULUMU / BOILER INSTALLATION

No	işlem / Process	Evet / Yes	Hayır / No	Açıklama / Remarks
42	Blöf hattının emniyetli olarak bağlandığından emin olduktan sonra, dip blöf vanasını açın ve kazandaki suyu boşaltarak, brülörün kapandığını ve düşük seviye alarmının çaldığını kontrol edin. (After insuring Blowdown System is safe, open main blow-off valve and test to see if low water cut-off shuts off main burner when water reaches near bottom of glass.)	x	/ NO	Blöf hatlarının ve düşük su seviye alarmlarının testleri yapıldı.
43	Kazanın sıcaklık kontrol cihazının fonskiyonlarını kontrol et ve ayarla. (Make the adjustments of the temperature controller of the boiler.)	х		Sıcaklık alarm fonsiyon testleri gerçekleştirildi.
44	Kullanıcının buhar hatlarının tam ve güvenli olduğunu kontrol ettikten sonra buhar çıkış vanasını yavaşça aç, hat üzerindeki kaçakları kontrol et. (Check with Owner that steam system is complete, safe and ready for operation. If safe, open main steam valve slowly and check out entire system for leaks and proper operation.)	х		Hat kaçak kontrolleri yapıldı.
45	Kullanma talimatlarını ve kullanma kılavularını tekrar oku. (Review Operating Instructions.)	х		Sistem çalıştırmadan önce kullanma talimatları tam ve eksiksiz okunmalıdır.
46	Kazan çalıştırma adımlarını tekrar et. (Review steps in Starting Boiler.)	х		Sistem kullanma kılavuzundaki çalıştırma prosedürlerine uygun olarak çalıştırılmalıdır.
47	Kazan durdurma adımlarını tekrar et. (Review Shutdown Instructions.)	х		Sistem bekletme prosedürlerini bekletme süresine bağlı olarak kullanma kılavuzundaki prosedürlere göre gerçekleştirilmelidir.
48	Blöf işlemlerini tekrar et. (Review Blowdown Instructions.)	х		Her 8 saatte 1 kez olmak üzere 5 saniye kadar blöf yapılması sistem sürekliliği için önemlidir.
49	Su yumuşatma prosedürünü tekrar et. Bu işlem kazan güvenliği açısından son derece önemlidir. (Review Water Treatment Procedure. It is critical to assure proper boiler life to institute proper program.)	х		Belirli aralıklarla besi suyundan numune alınmalıdır.
50	Günlük, haftalık ve periyodik bakım ve işlemleri tekrar et. (Review Daily, Weekly and Quarterly Maintenance and Inspection Reports.)	х		

Yukarıdaki işlemler <mark>müşterinin katlımı</mark> ve onayı ile birlikte tamamlanarak, buhar kazanı devreye alma işlemi başarı ile tamamlanmıştır. Kullanma kılavuzu teslim edilmiş ve içeriği <mark>anlatlarak</mark> izah edilmiştir Bu formla birlikte sözleşmede ve garanti belgesinde yer alan şartlar dahilinde kazan teslim alınmış olmaktadır.

The procedures explained above has been completed with the attendance and the approval of the customer and the start-up of the boiler has been performed successfuly. The user manual has been taken and it has been explained in detail. With this signed check list the boiler has been taken over under the conditions of the sales contract and the guarantee certificate.

Biz Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. (müşteri) buhar kazanını sözleşme şartlarına uygun olarak iyi ve eksiksiz bir şekilde çalışır vaziyette 09.06.2020 tarihinde teslim aldık.

We Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. (customer) hereby declare that we took over the machine in good working condition and completely without any fault and according to the specifications on 09.06.2020 (date of take over)

Akkaya İsi Mak. ve Doğ. San. Ve Tic. A.Ş	<u>Müşteri Yetkilisi</u>